



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE

LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE

EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25

DATA DE ELABORAÇÃO: 30/08/24

PERÍODO: 16/08/2024 A 30/08/2024

ORDEM DE SERVIÇO:

PRAZO DE EXECUÇÃO:

TRANSCORRIDO:

PARALISAÇÃO:

REINICIO:

ADITIVO DE PRAZO:

PRAZO RESTANTE:

20/10/2023

438 DIAS

315 DIAS

0 DIAS

123 DIAS

Resumo Financeiro

VALOR DO CONTRATO

VALOR REVISADO

VALOR DESTA MEDIÇÃO

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

SALDO DO CONTRATO

valor (R\$)

1.435.660,74

1.435.660,74

108.549,26

396.092,22

1.039.568,52

%

100,00%

7,56%

27,59%

72,41%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO							
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO				
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	48.940,19	R\$	-	R\$	48.940,19	100,00%	
1.1	CPU 001.	Próprio	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	M2	10,00	-	10,00	R\$	467,21	R\$	4.672,10	R\$	-	R\$	4.672,10	100,00%
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	242,00	-	242,00	R\$	123,43	R\$	29.870,06	R\$	-	R\$	29.870,06	100,00%
1.3	CPU 002.	Próprio	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	UND	1,00	-	1,00	R\$	2.203,98	R\$	2.203,98	R\$	-	R\$	2.203,98	100,00%
1.4	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	-	1,00	R\$	1.406,37	R\$	1.406,37	R\$	-	R\$	1.406,37	100,00%
1.5	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	-	1,00	R\$	1.164,65	R\$	1.164,65	R\$	-	R\$	1.164,65	100,00%
1.6	C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	-	1,00	R\$	221,44	R\$	221,44	R\$	-	R\$	221,44	100,00%
1.7	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	1,00	-	1,00	R\$	1.060,57	R\$	1.060,57	R\$	-	R\$	1.060,57	100,00%
1.8	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00	-	9,00	R\$	926,78	R\$	8.341,02	R\$	-	R\$	8.341,02	100,00%
2			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							R\$	18.122,00	R\$	957,58	R\$	957,58	5,28%
2.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	154,94	0,83	0,83	R\$	40,06	R\$	6.206,89	R\$	33,35	R\$	33,35	0,54%
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	83,25	1,91	1,91	R\$	84,72	R\$	7.052,94	R\$	162,03	R\$	162,03	2,30%
2.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	114,83	3,83	3,83	R\$	6,30	R\$	723,42	R\$	24,10	R\$	24,10	3,33%
2.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	62,89	-	-	R\$	51,37	R\$	3.230,65	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.5	C0331	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	22,50	18,29	18,29	R\$	40,36	R\$	908,10	R\$	738,10	R\$	738,10	81,28%
3			SUPERESTRUTURA							R\$	127.060,44	R\$	21.828,73	R\$	38.968,73	
3.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS							R\$	34.280,00	R\$	-	R\$	17.140,00	50,00%
3.1.1	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	126,72	-	63,36	R\$	166,47	R\$	21.095,07	R\$	-	R\$	10.547,53	50,00%
3.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	428,55	-	214,28	R\$	15,09	R\$	6.466,81	R\$	-	R\$	3.233,40	50,00%
3.1.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	127,36	-	63,68	R\$	14,67	R\$	1.868,37	R\$	-	R\$	934,19	50,00%
3.1.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	8,52	-	4,26	R\$	569,22	R\$	4.849,75	R\$	-	R\$	2.424,88	50,00%
3.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES							R\$	31.558,79	R\$	21.828,73	R\$	21.828,73	69,17%
3.2.1	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	57,83	43,10	43,10	R\$	73,17	R\$	4.231,42	R\$	3.153,63	R\$	3.153,63	74,53%
3.2.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	473,00	-	-	R\$	15,09	R\$	7.137,57	R\$	-	R\$	-	0,00%
3.2.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	105,21	44,93	44,93	R\$	14,67	R\$	1.543,43	R\$	659,18	R\$	659,18	42,71%
3.2.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,43	3,32	3,32	R\$	569,22	R\$	2.521,64	R\$	1.891,18	R\$	1.891,18	75,00%

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:073537850001
25

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA INHUMAS
LTDA:07353785000125
Dados: 2024.09.12 09:53:25
-03'00'

Kassio Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA:082.290-0-DIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE

LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE

EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25

DATA DE ELABORAÇÃO: 30/08/24

PERÍODO: 16/08/2024 A 30/08/2024

ORDEM DE SERVIÇO: 20/10/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO: 438 DIAS

TRANSCORRIDO: 315 DIAS

PARALISAÇÃO:

REINICIO:

ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS

PRAZO RESTANTE: 123 DIAS

Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.435.660,74	
VALOR REVISADO	1.435.660,74	100,00%
VALOR DESTA MEDIÇÃO	108.549,26	7,56%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	396.092,22	27,59%
SALDO DO CONTRATO	1.039.568,52	72,41%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
3.2.5	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	84,33	84,33	84,33	R\$ 191,21	R\$ 16.124,73	R\$ 16.124,74	R\$ 16.124,74	ERRO
3.3			CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS					R\$	15.381,87	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.1	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	111,80	-	-	R\$ 73,17	R\$ 8.180,40	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	135,39	-	-	R\$ 15,09	R\$ 2.043,03	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	95,93	-	-	R\$ 14,67	R\$ 1.407,29	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	6,59	-	-	R\$ 569,22	R\$ 3.751,15	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.4			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA					R\$	43.623,74	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.4.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	10,80	-	-	R\$ 125,45	R\$ 1.354,86	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.4.2	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	33,83	-	-	R\$ 133,53	R\$ 4.517,31	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.4.3	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	1001,47	-	-	R\$ 22,31	R\$ 22.342,79	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.4.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	27,07	-	-	R\$ 569,22	R\$ 15.408,78	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.5			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS					R\$	2.216,04	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.5.1	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	33,90	-	-	R\$ 65,37	R\$ 2.216,04	R\$ -	R\$ -	0,00%
4			SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL					R\$	48.860,69	R\$ 11.501,97	R\$ 11.501,97	
4.1			ELEMENTO VAZADO					R\$	19.041,32	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.1	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	134,72	-	-	R\$ 141,34	R\$ 19.041,32	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					R\$	17.087,46	R\$ 11.501,97	R\$ 11.501,97	67,31%
4.2.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	178,26	133,78	133,78	R\$ 85,98	R\$ 15.326,79	R\$ 11.501,97	R\$ 11.501,97	75,04%
4.2.2	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	69,40	-	-	R\$ 25,37	R\$ 1.760,67	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3			ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS					R\$	12.731,91	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	148,08	-	-	R\$ 85,98	R\$ 12.731,91	R\$ -	R\$ -	0,00%
5			ESQUADRIAS					R\$	21.914,40	R\$ -	R\$ -	

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:07353785000125

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA INHUMAS
LTDA:07353785000125
Dados: 2024.09.12 09:53:33
-03'00'

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.390-0/DPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ															
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE					ORDEM DE SERVIÇO:		20/10/2023	Resumo Financeiro		valor (R\$)		%			
LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25 DATA DE ELABORAÇÃO: 30/08/24 PERÍODO: 16/08/2024 A 30/08/2024					PRAZO DE EXECUÇÃO:		438 DIAS	VALOR DO CONTRATO		1.435.660,74					
					TRANSCORRIDO:		315 DIAS	VALOR REVISADO		1.435.660,74		100,00%			
					PARALISAÇÃO:			VALOR DESTA MEDIÇÃO		108.549,26		7,56%			
					REINICIO:			VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES		396.092,22		27,59%			
					ADITIVO DE PRAZO:		0 DIAS	SALDO DO CONTRATO		1.039.568,52		72,41%			
					PRAZO RESTANTE:		123 DIAS								
BOLETIM DE MEDIÇÃO 05															
ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO						
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO			
5.1			PORTAS DE MADEIRA					R\$	8.228,91	R\$	-	R\$	-	0,00%	
5.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	-	-	R\$	1.038,64	R\$	2.077,28	R\$	-	0,00%	
5.1.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	-	-	R\$	1.100,83	R\$	1.100,83	R\$	-	0,00%	
5.1.3	3625	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1.60 a 1.80m) , revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	4,00	-	-	R\$	953,72	R\$	3.814,88	R\$	-	0,00%	
5.1.4	CPU 006.	Próprio	PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças	Unid.	2,00	-	-	R\$	617,96	R\$	1.235,92	R\$	-	0,00%	
5.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					R\$	5.702,21	R\$	-	R\$	-	0,00%	
5.2.1	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,60	-	-	R\$	360,81	R\$	4.185,39	R\$	-	0,00%	
5.2.2	CPU 007.	Próprio	Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4	M²	4,30	-	-	R\$	231,02	R\$	993,38	R\$	-	0,00%	
5.2.3	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	6,00	-	-	R\$	87,24	R\$	523,44	R\$	-	0,00%	
5.3			JANELAS DE ALUMÍNIO					R\$	5.832,40	R\$	-	R\$	-	0,00%	
5.3.1	C4830	SEINFRA	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	m²	10,80	-	-	R\$	476,13	R\$	5.142,20	R\$	-	0,00%	
5.3.2	C1517	SEINFRA	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	m²	2,08	-	-	R\$	331,83	R\$	690,20	R\$	-	0,00%	
5.4			VIDROS					R\$	2.150,88	R\$	-	R\$	-	0,00%	
5.4.1	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	4,32	-	-	R\$	497,89	R\$	2.150,88	R\$	-	0,00%	
6			SISTEMAS DE COBERTURA					R\$	421.904,70	R\$	58.820,30	R\$	140.400,54	33,28%	
6.1	C2433	SEINFRA	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 22m	m²	1030,40	-	-	R\$	182,36	R\$	187.903,74	R\$	-	0,00%	
6.2	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	10138,69	2.548,54	6.083,21	R\$	23,08	R\$	234.000,96	R\$	58.820,30	60,00%	
7			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$	14.561,04	R\$	-	R\$	5.788,52	39,75%	
7.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	265,61	-	123,16	R\$	47,00	R\$	12.483,67	R\$	-	5.788,52	46,37%
7.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	676,67	-	-	R\$	3,07	R\$	2.077,37	R\$	-	0,00%	
8			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					R\$	84.649,77	R\$	15.440,68	R\$	15.440,68	18,24%	
8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	803,09	267,55	267,55	R\$	4,29	R\$	3.445,25	R\$	1.147,79	33,32%	

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:07353785000125
125

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:07353785000125
Dados: 2024.09.12 09:53:41
-03'00'

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.394-DPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE
LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE
EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25
DATA DE ELABORAÇÃO: 30/08/24
PERÍODO: 16/08/2024 A 30/08/2024

ORDEM DE SERVIÇO: 20/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 438 DIAS
TRANSCORRIDO: 315 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS
PRAZO RESTANTE: 123 DIAS

Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.435.660,74	
VALOR REVISADO	1.435.660,74	100,00%
VALOR DESTA MEDIÇÃO	108.549,26	7,56%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	396.092,22	27,59%
SALDO DO CONTRATO	1.039.568,52	72,41%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
8.2	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 06/2014	m²	84,33	-	-	R\$ 6,89	R\$ 581,03	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ 06/2014	m²	743,93	289,91	289,91	R\$ 38,74	R\$ 28.819,84	R\$ 11.230,92	R\$ 11.230,92	38,97%
8.4	C2126	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	m²	445,04	97,25	97,25	R\$ 29,50	R\$ 13.128,68	R\$ 2.868,88	R\$ 2.868,88	21,85%
8.5	90409	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ 03/2015	m²	84,33	-	-	R\$ 38,00	R\$ 3.204,54	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 06/2014	m²	140,33	45,01	45,01	R\$ 4,29	R\$ 602,01	R\$ 193,09	R\$ 193,09	32,07%
8.7	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ 06/2014	m²	140,33	-	-	R\$ 38,74	R\$ 5.436,38	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.8	C2126	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	m²	140,33	-	-	R\$ 29,50	R\$ 4.139,73	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.9	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 06/2014	m²	210,50	-	-	R\$ 88,59	R\$ 18.648,19	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.10	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_ 06/2014	m²	85,51	-	-	R\$ 77,70	R\$ 6.644,12	R\$ -	R\$ -	0,00%
9			SISTEMAS DE PISOS						R\$ 124.254,84	R\$ -	R\$ -	
9.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA						R\$ 103.450,82	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.1.1	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E ± 2CM. AF_ 06/2018	m²	64,91	-	-	R\$ 49,98	R\$ 3.244,20	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.1.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_ 07/2021	m²	64,91	-	-	R\$ 40,76	R\$ 2.645,73	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.1.3	CPU 008.	Próprio	Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm	M²	676,67	-	-	R\$ 138,88	R\$ 93.975,92	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.1.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_ 06/2014	m²	64,91	-	-	R\$ 51,53	R\$ 3.344,81	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.1.5	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	2,70	-	-	R\$ 88,95	R\$ 240,16	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						R\$ 20.804,02	R\$ -	R\$ -	0,00%

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:0735378500012
5

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA INHUMAS
LTDA:07353785000125
Dados: 2024.09.12 09:53:50
-03'00'

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.890-0/DPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE

LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE

EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25

DATA DE ELABORAÇÃO: 30/08/24

PERÍODO: 16/08/2024 A 30/08/2024

ORDEM DE SERVIÇO:

PRAZO DE EXECUÇÃO:

TRANSCORRIDO:

PARALISAÇÃO:

REINICIO:

ADITIVO DE PRAZO:

PRAZO RESTANTE:

20/10/2023

438 DIAS

315 DIAS

0 DIAS

123 DIAS

Resumo Financeiro

VALOR DO CONTRATO

VALOR REVISADO

VALOR DESTA MEDIÇÃO

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

SALDO DO CONTRATO

valor (R\$)

1.435.660,74

1.435.660,74

108.549,26

396.092,22

1.039.568,52

%

100,00%

7,56%

27,59%

72,41%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
9.2.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	195,79	-	-	R\$ 97,76	R\$ 19.140,43	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	1,82	-	-	R\$ 476,50	R\$ 867,23	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.2.3	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	5,85	-	-	R\$ 136,13	R\$ 796,36	R\$ -	R\$ -	0,00%
10			PINTURAS E ACABAMENTOS						R\$ 101.782,18	R\$ -	R\$ 21.788,51	21,41%
10.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	m²	529,37	-	-	R\$ 19,45	R\$ 10.296,24	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	445,04	-	-	R\$ 15,96	R\$ 7.102,83	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	84,33	-	-	R\$ 17,97	R\$ 1.515,41	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.4	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	483,80	-	-	R\$ 64,03	R\$ 30.977,71	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.5	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,60	-	-	R\$ 9,56	R\$ 2.634,73	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.6	C2040	SEINFRA	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	m²	366,82	-	354,46	R\$ 12,57	R\$ 4.610,92	R\$ -	R\$ 4.455,53	96,63%
10.7	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	567,82	-	354,46	R\$ 48,90	R\$ 27.766,39	R\$ -	R\$ 17.332,98	62,42%
10.8	CPU 011.	Próprio	Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos	m²	1030,40	-	-	R\$ 16,38	R\$ 16.877,95	R\$ -	R\$ -	0,00%
11			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						R\$ 8.087,66	R\$ -	R\$ -	
11.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						R\$ 3.356,22	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00		-	R\$ 9,02	R\$ 108,24	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00		-	R\$ 6,38	R\$ 267,96	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	28,00		-	R\$ 13,59	R\$ 380,52	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.4	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00		-	R\$ 19,57	R\$ 587,10	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.5	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00		-	R\$ 22,49	R\$ 809,64	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.6	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00		-	R\$ 6,24	R\$ 93,60	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.7	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00		-	R\$ 7,80	R\$ 62,40	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.8	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00		-	R\$ 15,61	R\$ 93,66	R\$ -	R\$ -	0,00%

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:073537850
00125

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:07353785000125
Dados: 2024.09.12
09:53:58 -03'00'

Kassyo Ferra de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.396-DIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE
LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE
EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25
DATA DE ELABORAÇÃO: 30/08/24
PERÍODO: 16/08/2024 A 30/08/2024

ORDEM DE SERVIÇO: 20/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 438 DIAS
TRANSCORRIDO: 315 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS
PRAZO RESTANTE: 123 DIAS

Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.435.660,74	
VALOR REVISADO	1.435.660,74	100,00%
VALOR DESTA MEDIÇÃO	108.549,26	7,56%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	396.092,22	27,59%
SALDO DO CONTRATO	1.039.568,52	72,41%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
11.1.9	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00		-	R\$ 16,81	R\$ 33,62	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.10	C1565	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	UN	4,00		-	R\$ 13,14	R\$ 52,56	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.11	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	16,00		-	R\$ 16,81	R\$ 268,96	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.12	89622	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00		-	R\$ 15,33	R\$ 61,32	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.13	89626	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00		-	R\$ 36,11	R\$ 72,22	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.14	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00		-	R\$ 8,04	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.15	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00		-	R\$ 9,70	R\$ 38,80	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.16	89433	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00		-	R\$ 11,03	R\$ 44,12	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.17	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00		-	R\$ 23,88	R\$ 47,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.18	C0489	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40mm)	UN	2,00		-	R\$ 14,05	R\$ 28,10	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.19	C0495	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	UN	4,00		-	R\$ 12,05	R\$ 48,20	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.20	89375	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	6,00		-	R\$ 15,50	R\$ 93,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.1.21	89594	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00		-	R\$ 50,06	R\$ 100,12	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2			REGISTROS E OUTROS						R\$ 4.731,44	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2.1	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00		-	R\$ 44,03	R\$ 44,03	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2.2	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2,00		-	R\$ 117,78	R\$ 235,56	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2.3	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2,00		-	R\$ 186,01	R\$ 372,02	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2.4	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2,00		-	R\$ 175,73	R\$ 351,46	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2.5	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2,00		-	R\$ 128,03	R\$ 256,06	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2.6	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2,00		-	R\$ 104,99	R\$ 209,98	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2.7	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	8,00		-	R\$ 99,62	R\$ 796,96	R\$ -	R\$ -	0,00%

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:07353785000
125

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:07353785000125
Dados: 2024.09.12 09:54:07
-03'00'

Kassio Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA:082.290-0/DPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25 DATA DE ELABORAÇÃO: 30/08/24 PERÍODO: 16/08/2024 A 30/08/2024	ORDEM DE SERVIÇO:	20/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	438 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.435.660,74	
	TRANSCORRIDO:	315 DIAS	VALOR REVISADO	1.435.660,74	100,00%
	PARALISAÇÃO:				
	REINICIO:		VALOR DESTA MEDIÇÃO	108.549,26	7,56%
	ADITIVO DE PRAZO:	0 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	396.092,22	27,59%
	PRAZO RESTANTE:	123 DIAS	SALDO DO CONTRATO	1.039.568,52	72,41%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
11.2.8	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00		-	R\$ 5,04	R\$ 60,48	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2.9	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00		-	R\$ 6,16	R\$ 24,64	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2.10	89570	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00		-	R\$ 14,48	R\$ 57,92	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2.11	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00		-	R\$ 12,22	R\$ 48,88	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2.12	86884	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00		-	R\$ 9,59	R\$ 95,90	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2.13	97427	SINAPI	FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00		-	R\$ 50,45	R\$ 151,35	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2.14	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 . INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00		-	R\$ 49,49	R\$ 98,98	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2.15	1430	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	1,00		-	R\$ 1.927,22	R\$ 1.927,22	R\$ -	R\$ -	0,00%
12			INSTALAÇÃO SANITÁRIA						R\$ 12.089,25	R\$ -	R\$ -	
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						R\$ 5.176,32	R\$ -	R\$ -	
12.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	47,50		-	R\$ 21,70	R\$ 1.030,75	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21,50		-	R\$ 32,39	R\$ 696,38	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,00		-	R\$ 61,78	R\$ 2.224,08	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.4	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00		-	R\$ 7,65	R\$ 53,55	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00		-	R\$ 28,77	R\$ 172,62	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00		-	R\$ 11,14	R\$ 111,40	R\$ -	R\$ -	0,00%

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:073537850001
125

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA INHUMAS
LTDA:073537850001-25
Dados: 2024.09.12 09:54:15
-03'00'

Kassio Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 06/2396-DIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE

LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE

EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25

DATA DE ELABORAÇÃO: 30/08/24

PERÍODO: 16/08/2024 A 30/08/2024

ORDEM DE SERVIÇO:

PRAZO DE EXECUÇÃO:

TRANSCORRIDO:

PARALISAÇÃO:

REINICIO:

ADITIVO DE PRAZO:

PRAZO RESTANTE:

20/10/2023

438 DIAS

315 DIAS

0 DIAS

123 DIAS

Resumo Financeiro

VALOR DO CONTRATO

VALOR REVISADO

VALOR DESTA MEDIÇÃO

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

SALDO DO CONTRATO

valor (R\$)

1.435.660,74

1.435.660,74

108.549,26

396.092,22

1.039.568,52

%

100,00%

7,56%

27,59%

72,41%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
12.1.7	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00		-	R\$ 21,05	R\$ 126,30	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.8	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00		-	R\$ 48,26	R\$ 241,30	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.9	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00		-	R\$ 56,24	R\$ 281,20	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.10	89852	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00		-	R\$ 46,58	R\$ 46,58	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.1.11	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00		-	R\$ 12,01	R\$ 192,16	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.2			CAIXAS E ACESSÓRIOS					R\$	6.912,93	R\$ -	R\$ -	
12.2.1	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	6,00		-	R\$ 57,49	R\$ 344,94	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.2.2	CPU 012.	Próprio	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm	Unid.	2,00		-	R\$ 283,47	R\$ 566,94	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.2.3	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00		-	R\$ 13,00	R\$ 78,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.2.4	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00		-	R\$ 15,44	R\$ 123,52	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.2.5	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00		-	R\$ 22,72	R\$ 181,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.2.6	99629	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00		-	R\$ 93,78	R\$ 750,24	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.2.7	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00		-	R\$ 2.911,42	R\$ 2.911,42	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.2.8	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00		-	R\$ 1.956,11	R\$ 1.956,11	R\$ -	R\$ -	0,00%
13			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					R\$	25.280,06	R\$ -	R\$ -	
13.1	CPU 009.	Próprio	Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa	M	76,40		-	R\$ 314,34	R\$ 24.015,57	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.2	4962	ORSE	Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m	un	8,00		-	R\$ 127,81	R\$ 1.022,48	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.3	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	1,87		-	R\$ 129,42	R\$ 242,01	R\$ -	R\$ -	0,00%
14			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					R\$	10.888,60	R\$ -	R\$ -	
14.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00		-	R\$ 308,02	R\$ 1.848,12	R\$ -	R\$ -	0,00%

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:0735378500012
5

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA INHUMAS
LTDA:07353785000125
Dados: 2024.09.12 09:54:24
-03'00'

Kassio Ferra de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.289-0/PE

 GRAVATÁ PREFEITURA MUNICIPAL COMPROMISSO COM AS PESSOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ													
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE					ORDEM DE SERVIÇO:		20/10/2023	Resumo Financeiro		valor (R\$)		%	
LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25 DATA DE ELABORAÇÃO: 30/08/24 PERÍODO: 16/08/2024 A 30/08/2024					PRAZO DE EXECUÇÃO:		438 DIAS	VALOR DO CONTRATO		1.435.660,74			
					TRANSCORRIDO:		315 DIAS	VALOR REVISADO		1.435.660,74		100,00%	
					PARALISAÇÃO:								
					REINICIO:			VALOR DESTA MEDIÇÃO		108.549,26		7,56%	
					ADITIVO DE PRAZO:		0 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES		396.092,22		27,59%	
					PRAZO RESTANTE:		123 DIAS	SALDO DO CONTRATO		1.039.568,52		72,41%	
BOLETIM DE MEDIÇÃO 05													
ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO				
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO	
14.2	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	6,00	-	R\$ 445,72	R\$ 2.674,32	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
14.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	6,00	-	R\$ 150,36	R\$ 902,16	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
14.4	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00	-	R\$ 152,75	R\$ 305,50	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
14.5	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	-	R\$ 80,08	R\$ 160,16	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
14.6	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	8,00	-	R\$ 75,12	R\$ 600,96	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
14.7	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00	-	R\$ 98,73	R\$ 197,46	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
14.8	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	6,00	-	R\$ 104,90	R\$ 629,40	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
14.9	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	6,00	-	R\$ 68,70	R\$ 412,20	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
14.10	C4825	SEINFRA	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	4,00	-	R\$ 59,66	R\$ 238,64	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
14.11	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	4,00	-	R\$ 72,12	R\$ 288,48	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
14.12	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020	UN	6,00	-	R\$ 37,16	R\$ 222,96	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
14.13	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00	-	R\$ 1.204,12	R\$ 2.408,24	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
15			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO					R\$ 1.110,74	R\$ -	R\$ -			
15.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020_P	UN	2,00	-	R\$ 324,22	R\$ 648,44	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
15.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	2,00	-	R\$ 32,74	R\$ 65,48	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
15.3	C4649	SEINFRA	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	2,00	-	R\$ 61,15	R\$ 122,30	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
15.4	11852	ORSE	Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) - SAIDA DE EMERGENCIA	Un	2,00	-	R\$ 68,63	R\$ 137,26	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
15.5	11852	ORSE	Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) - EXTINTOR DE INCENDIO	Un	2,00	-	R\$ 68,63	R\$ 137,26	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	
16			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					R\$ 28.516,52	R\$ -	R\$ -			
16.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					R\$ 2.813,12	R\$ -	R\$ -			
16.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	-	R\$ 530,90	R\$ 530,90	R\$ -	R\$ -	-	0,00%	

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:073537850001
25

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA INHUMAS
LTDA:07353785000125
Dados: 2024.09.12 09:54:32
-03'00'

Kassyo Ferro de Carvalho
Enfermeiro CMT
CREA 067.390-DIPE

 GRAVATÁ PREFEITURA MUNICIPAL COMPROMISSO COM AS PESSOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ												
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE					ORDEM DE SERVIÇO:	20/10/2023	Resumo Financeiro			valor (R\$)		%
LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25 DATA DE ELABORAÇÃO: 30/08/24 PERÍODO: 16/08/2024 A 30/08/2024					PRAZO DE EXECUÇÃO:	438 DIAS	VALOR DO CONTRATO			1.435.660,74		
					TRANSCORRIDO:	315 DIAS	VALOR REVISADO			1.435.660,74		100,00%
					PARALISAÇÃO:		VALOR DESTA MEDIÇÃO			108.549,26		7,56%
					REINICIO:		VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES			396.092,22		27,59%
					ADITIVO DE PRAZO:	0 DIAS	SALDO DO CONTRATO			1.039.568,52		72,41%
					PRAZO RESTANTE:	123 DIAS						
BOLETIM DE MEDIÇÃO 05												
ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
16.1.2	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	-	R\$ 771,56	R\$ 771,56	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.1.3	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	-	R\$ 104,14	R\$ 104,14	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.1.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	-	R\$ 14,32	R\$ 100,24	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	-	R\$ 16,13	R\$ 80,65	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.1.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	-	R\$ 16,13	R\$ 129,04	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.1.7	C1117	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	2,00	-	R\$ 142,51	R\$ 285,02	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.1.8	8420	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	un	1,00	-	R\$ 299,45	R\$ 299,45	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.1.9	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	-	R\$ 128,03	R\$ 512,12	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					R\$ 8.564,29	R\$ -	R\$ -		
16.2.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,00	-	R\$ 9,95	R\$ 278,60	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	-	R\$ 13,11	R\$ 235,98	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	-	R\$ 22,76	R\$ 409,68	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.4	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	82,00	-	R\$ 38,34	R\$ 3.143,88	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.5	95751	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	13,00	-	R\$ 59,85	R\$ 778,05	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.6	95752	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	30,00	-	R\$ 63,52	R\$ 1.905,60	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.7	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5,00	-	R\$ 34,19	R\$ 170,95	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.8	95808	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00	-	R\$ 31,84	R\$ 159,20	R\$ -	R\$ -	0,00%	
16.2.9	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00	-	R\$ 34,19	R\$ 136,76	R\$ -	R\$ -	0,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE

LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE

EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25

DATA DE ELABORAÇÃO: 30/08/24

PERÍODO: 16/08/2024 A 30/08/2024

ORDEM DE SERVIÇO:

20/10/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO:

438 DIAS

TRANSCORRIDO:

315 DIAS

PARALISAÇÃO:

REINICIO:

ADITIVO DE PRAZO:

0 DIAS

PRAZO RESTANTE:

123 DIAS

Resumo Financeiro

valor (R\$)

%

VALOR DO CONTRATO

1.435.660,74

VALOR REVISADO

1.435.660,74

100,00%

VALOR DESTA MEDIÇÃO

108.549,26

7,56%

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

396.092,22

27,59%

SALDO DO CONTRATO

1.039.568,52

72,41%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
16.2.10	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016_P	UN	1,00		-	R\$ 41,06	R\$ 41,06	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.2.11	C0466	SEINFRA	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	50,00		-	R\$ 7,97	R\$ 398,50	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.2.12	C0466	SEINFRA	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	4,00		-	R\$ 7,97	R\$ 31,88	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.2.13	C0467	SEINFRA	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	UN	4,00		-	R\$ 8,97	R\$ 35,88	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.2.14	C0479	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	15,00		-	R\$ 1,58	R\$ 23,70	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.2.15	C0480	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	2,00		-	R\$ 1,81	R\$ 3,62	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.2.16	C0482	SEINFRA	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2")	PAR	1,00		-	R\$ 4,12	R\$ 4,12	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.2.17	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	15,00		-	R\$ 24,55	R\$ 368,25	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.2.18	92697	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00		-	R\$ 39,75	R\$ 79,50	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.2.19	92662	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00		-	R\$ 45,07	R\$ 45,07	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.2.20	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	16,00		-	R\$ 14,59	R\$ 233,44	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.2.21	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	7,00		-	R\$ 11,51	R\$ 80,57	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.3			CABOS E FIOS CONDUTORES						R\$ 9.021,12	R\$ -	R\$ -	
16.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	190,00		-	R\$ 4,53	R\$ 860,70	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	820,00		-	R\$ 7,40	R\$ 6.068,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.3.3	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	14,00		-	R\$ 25,58	R\$ 358,12	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.3.4	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	41,00		-	R\$ 42,30	R\$ 1.734,30	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.4			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES						R\$ 8.117,99	R\$ -	R\$ -	
16.4.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	4,00		-	R\$ 28,91	R\$ 115,64	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.4.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	1,00		-	R\$ 31,48	R\$ 31,48	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.4.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	7,00		-	R\$ 27,31	R\$ 191,17	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.4.4	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	1,00		-	R\$ 83,96	R\$ 83,96	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.4.5	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	6,00		-	R\$ 124,59	R\$ 747,54	R\$ -	R\$ -	0,00%
16.4.6	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	20,00		-	R\$ 347,41	R\$ 6.948,20	R\$ -	R\$ -	0,00%

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:07353785000125

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA INHUMAS
LTDA:07353785000125
Dados: 2024.09.12 09:54:53
-03'00'

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 06/2006-DIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE
LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE
EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25
DATA DE ELABORAÇÃO: 30/08/24
PERÍODO: 16/08/2024 A 30/08/2024

ORDEM DE SERVIÇO: 20/10/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 438 DIAS
TRANSCORRIDO: 315 DIAS
PARALISAÇÃO:
REINICIO:
ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS
PRAZO RESTANTE: 123 DIAS

Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	1.435.660,74	
VALOR REVISADO	1.435.660,74	100,00%
VALOR DESTA MEDIÇÃO	108.549,26	7,56%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	396.092,22	27,59%
SALDO DO CONTRATO	1.039.568,52	72,41%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FÍSICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO					
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO		
17			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					R\$	12.616,43	R\$	-	R\$	-	
17.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	7,00	-	R\$ 96,45	R\$ 675,15	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
17.2	9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00	-	R\$ 336,36	R\$ 336,36	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
17.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM². NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	39,20	-	R\$ 68,04	R\$ 2.667,16	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
17.4	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM². ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	126,32	-	R\$ 64,83	R\$ 8.189,32	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
17.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	21,00	-	R\$ 19,83	R\$ 416,43	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
17.6	10907	ORSE	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref.TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	un	7,00	-	R\$ 9,28	R\$ 64,96	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
17.7	CPU 018.	Próprio	Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação	Unid.	7,00	-	R\$ 23,34	R\$ 163,38	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
17.8	C2457	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	7,00	-	R\$ 14,81	R\$ 103,67	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
18			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$	51.942,03	R\$	-	R\$	-	
18.1			GERAL					R\$	11.267,80	R\$	-	R\$	-	
18.1.1	C4065	SEINFRA	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	2,50	-	R\$ 345,83	R\$ 864,57	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
18.1.2	C1347	SEINFRA	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05x1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	-	R\$ 3.422,76	R\$ 3.422,76	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
18.1.3	C1349	SEINFRA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00	-	R\$ 3.769,33	R\$ 3.769,33	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
18.1.4	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	-	R\$ 2.288,30	R\$ 2.288,30	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
18.1.5	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF 04/2019 P	M	9,60	-	R\$ 96,13	R\$ 922,84	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
18.2			PORTÃO E GRADIL METÁLICO					R\$	40.674,23	R\$	-	R\$	-	
18.2.1	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	m²	201,00	-	R\$ 196,51	R\$ 39.498,51	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
18.2.2	CPU 021.	Próprio	PORTÃO METÁLICO 1 FOLHAS DE ABRIR COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO E TELA GALVANIZADA	Unid.	4,00	-	R\$ 293,93	R\$ 1.175,72	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	
19			SERVIÇOS FINAIS					R\$	3.544,88	R\$	-	R\$	-	
19.1	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF 04/2019	m²	296,01	-	R\$ 0,85	R\$ 251,60	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25 DATA DE ELABORAÇÃO: 30/08/24 PERÍODO: 16/08/2024 A 30/08/2024	ORDEM DE SERVIÇO:	20/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	438 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.435.660,74	
	TRANSCORRIDO:	315 DIAS	VALOR REVISADO	1.435.660,74	100,00%
	PARALISAÇÃO:				
	REINICIO:		VALOR DESTA MEDIÇÃO	108.549,26	7,56%
	ADITIVO DE PRAZO:	0 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	396.092,22	27,59%
	PRAZO RESTANTE:	123 DIAS	SALDO DO CONTRATO	1.039.568,52	72,41%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
19.2	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF 04/2019	m²	21,90		-	R\$ 3,41	R\$ 74,67	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.3	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	m²	64,91		-	R\$ 2,07	R\$ 134,36	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.4	CPU 013.	Próprio	Limpeza geral de quadra poliesportiva	M²	676,67		-	R\$ 2,99	R\$ 2.023,24	R\$ -	R\$ -	0,00%
19.5	CPU 014.	Próprio	Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm	Unid.	1,00		-	R\$ 1.061,01	R\$ 1.061,01	R\$ -	R\$ -	0,00%
							-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Total= R\$ 1.166.126,42 R\$ 108.549,26 R\$ 283.786,72 24,34%

CONSTRUTORA INHUMAS
LTDA:0735378500012
5

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA INHUMAS
LTDA:07353785000125
Dados: 2024.09.12 09:55:09 -03'00'

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 057.396-D/PE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE

LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE

DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS							
2		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							
2.1	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m³	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		BM 05							
		BALDRAME			7,65	0,50			1,91
		DESCONTO DA VIGA					1,08	(1,00)	(1,08)
								TOTAL	0,83
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		BM 05							
		BALDRAME			7,65	0,50			1,91
								TOTAL	1,91
2.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	m²	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		BM 05							-
		BALDRAME			7,65	0,50			3,83
								TOTAL	3,83
2.5	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		BM 05							-
		VESTIARIOS FEM./MASC.				0,30	30,48	2,00	18,29
		DEPOSITO				0,30	3,95	1,00	1,19
								TOTAL	18,29
3.2		CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES							
3.2.1	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	COMP.	LARG.	PROF / ALT	ÁREA	REPET.	SUBTOTAL
		BM 05							-
		PILARES P1/P23/P30					10,42	3,00	31,26
		PILARES P11/P18					2,56	3,00	7,68
		PILARES P20					4,16	1,00	4,16
								TOTAL	43,10
3.2.3	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	COMP.	LARG.	KG/M	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		BM 05							-
		PILARES P1/P23			1,96	0,154	22,00	2,00	13,28
		PILARES P1/P23			0,32	0,154	88,00	2,00	8,67
		PILARES P30			1,60	0,154	22,00	1,00	5,42
		PILARES P11/P18			0,94	0,154	27,00	2,00	7,82
		PILARES P20			1,30	0,154	27,00	1,00	5,41
								TOTAL	44,93
3.2.4	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	COMP.	LARG.	PROF / ALT	VOL	REPET.	SUBTOTAL
		BM 05							-
		PILARES P1/P23/P30					0,89	3,00	2,68
		PILARES P11/P18					0,16	2,00	0,33
		PILARES P20					0,32	1,00	0,32
								TOTAL	3,32
3.2.5	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	m²	COMP.	LARG.	PROF / ALT	ÁREA	REPET.	SUBTOTAL
		BM 05							-
		LAJE						84,33	84,33
								TOTAL	84,33
4		SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL							
4.2		ALVENARIA DE VEDAÇÃO							
4.2.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		BM 05							-
		VESTIARIO - PAREDE LONGITUDINAIS			19,05	1,40			26,67
		DESCONTO JANELAS				3,20	0,40	(2,00)	(2,56)
		DESCONTO JANELAS				1,20	0,40	(3,00)	(1,44)
		DESCONTO JANELAS				1,60	0,40	(2,00)	(1,28)
		VESTIARIO - PAREDE LONGITUDINAIS			16,20	1,40			22,68
		DESCONTO JANELAS				3,85	0,40	(2,00)	(3,08)
		VESTIARIOS PAREDES TRANSVERSAIS			24,15	2,90			70,04

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE

LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE

DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS							
		DESCONTO JANELAS			3,40	0,40	(2,00)	(2,72)	
		DESCONTO PORTA			0,90	2,10	(1,00)	(1,89)	
		DIVISÓRIAS INTERNAS		7,20		1,90	2,00	27,36	
								-	
								-	
								-	
								TOTAL	133,78
6		SISTEMAS DE COBERTURA							
6.2	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		BM 04							-
		Peças metálicas (terças, chapas e cantoneiras)						3.534,67	3.534,67
		BM 05							-
		Peças metálicas (terças, chapas e cantoneiras)						2.548,54	2.548,54
								TOTAL	6.083,21
								MEDIDO	3.534,67
								BM 05	2.548,54
8		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO							
8.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		BM 05							-
		VESTIÁRIO - PAREDE LONGITUDINAIS		19,05		1,40	2,00		53,34
		DESCONTO JANELAS			3,20	0,40	2,00	(2,00)	(5,12)
		DESCONTO JANELAS			1,20	0,40	2,00	(3,00)	(2,88)
		DESCONTO JANELAS			1,60	0,40	2,00	(2,00)	(2,56)
		VESTIÁRIO - PAREDE LONGITUDINAIS		16,20		1,40	2,00		45,36
		DESCONTO JANELAS			3,85	0,40	2,00	(2,00)	(6,16)
		VESTIÁRIOS PAREDES TRANSVERSAIS		24,15		2,90	2,00		140,07
		DESCONTO JANELAS			3,40	0,40	2,00	(2,00)	(5,44)
		DESCONTO PORTA			0,90	2,10	2,00	(1,00)	(3,78)
		DIVISÓRIAS INTERNAS		7,20		1,90	2,00	2,00	54,72
								TOTAL	267,55
8.3	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		BM 05							-
		PAREDES INTERNAS							-
		VESTIÁRIO 01		8,75		2,50	1,00		21,88
		VESTIÁRIO 01		7,80		2,50	1,00		19,50
		VESTIÁRIO 01		3,35		2,50	2,00		16,75
		VESTIÁRIO 01		4,90		2,50	2,00		24,50
		DIVISÓRIAS INTERNAS		7,20		1,90	2,00		27,36
		VESTIÁRIO 02		8,75		2,50	1,00		21,88
		VESTIÁRIO 02		7,80		2,50	1,00		19,50
		VESTIÁRIO 02		3,35		2,50	2,00		16,75
		VESTIÁRIO 02		4,90		2,50	2,00		24,50
		DIVISÓRIAS INTERNAS		7,20		1,90	2,00		27,36
		PAREDES EXTERNAS							-
		VESTIÁRIOS FRONTAL		4,10		2,50		2,00	20,50
		VESTIÁRIOS FRONTAL		4,30		2,90		2,00	24,94
		VESTIÁRIOS FRONTAL		1,55		2,90		1,00	4,50
		DESCONTO PORTA			0,90	2,10		(1,00)	(1,89)
		VESTIÁRIOS FRONTAL		0,80		2,90		2,00	4,64
		VESTIÁRIOS LATERAIS		3,45		2,50		2,00	17,25
									-
								TOTAL	289,91
8.4	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	m²	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		BM 05							-
		PAREDES INTERNAS							-
		VESTIÁRIO 01		8,75		0,40	1,00		3,50
		DESCONTO JANELAS			6,00	0,40	(1,00)		(2,40)
		VESTIÁRIO 01		7,80		0,40	1,00		3,12

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE

LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE

DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS							
		DESCONTO JANELAS			3,85	0,40	(1,00)		(1,54)
		VESTIARIO 01		3,35		0,40	2,00		2,68
		DESCONTO JANELAS			3,40	0,40	(1,00)		(1,36)
		VESTIARIO 01		4,90		0,40	2,00		3,92
		DEPOSITO		2,55		2,90	2,00		14,79
		DEPOSITO		1,55		2,90	2,00		8,99
		DESCONTO JANELAS			1,20	0,40	(1,00)		(0,48)
		DESCONTO PORTA			0,90	2,10	(1,00)		(1,89)
		VESTIARIO 01		8,75		0,40	1,00		3,50
		DESCONTO JANELAS			6,00	0,40	(1,00)		(2,40)
		VESTIARIO 01		7,80		0,40	1,00		3,12
		DESCONTO JANELAS			3,85	0,40	(1,00)		(1,54)
		VESTIARIO 01		3,35		0,40	2,00		2,68
		DESCONTO JANELAS			3,40	0,40	(1,00)		(1,36)
		VESTIARIO 01		4,90		0,40	2,00		3,92
		PAREDES EXTERNAS							-
		VESTIARIO POSTERIOR		20,40		3,20	1,00		65,28
		DESCONTO JANELAS			13,20	0,40	(1,00)		(5,28)
								TOTAL	97,25
8.6	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. BM 05	m²	COMP.	LARG.	PROF / ALT	ÁREA	REPET.	SUBTOTAL
		PILARES					6,23	5,00	31,15
		PILARES					6,93	2,00	13,86
								TOTAL	45,01

Kassyo Ferro de Carvalho
CREA: 067.290-01PE

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:073537850
00125

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:07353785000125
Dados: 2024.09.12
09:55:35 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25 DATA DE ELABORAÇÃO: 30/08/24 PERÍODO: 16/08/2024 A 30/08/2024	ORDEM DE SERVIÇO:	20/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	438 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.435.660,74	
	TRANSCORRIDO:	315 DIAS	VALOR REVISADO	1.435.660,74	100,00%
	PARALISAÇÃO:				
	REINICIO:		VALOR DESTA MEDIÇÃO	7.705,55	0,54%
	ADITIVO DE PRAZO:	0 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	279.837,41	19,49%
	PRAZO RESTANTE:	123 DIAS	SALDO DO CONTRATO	1.155.823,33	80,51%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 103.976,41	R\$ 7.705,55	R\$ 35.942,06	34,57%
1.1	CPU 023.	Próprio	Elaboração de projeto de engenharia para contenção de encostas	Unid.	1,00	-	1,00	R\$ 10.006,31	R\$ 10.006,31	R\$ -	R\$ 10.006,31	100,00%
1.2	CPU 024.	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	10,00	0,82	2,76	R\$ 9.397,01	R\$ 93.970,10	R\$ 7.705,55	R\$ 25.935,75	27,60%
2			SUPERESTRUTURA									
2.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES						R\$ 922,31	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.1	92922	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,62	-	-	R\$ 11,96	R\$ 258,57	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.2	92923	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,57	-	-	R\$ 13,39	R\$ 663,74	R\$ -	R\$ -	0,00%
3			VIDRO FANTASIA						R\$ 2.513,53	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.1	1883	ORSE	Vidro fantasia cancelado 4 mm - Rev 02_10/2021	m²	12,88	-	-	R\$ 195,15	R\$ 2.513,53	R\$ -	R\$ -	0,00%
4			TRATAMENTO DE SUPERFICIO METALICA						R\$ 8.812,46	R\$ -	R\$ 7.078,04	80,32%
4.1	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	152,55	-	152,54	R\$ 27,91	R\$ 4.257,67	R\$ -	R\$ 4.257,50	100,00%
4.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	152,55	-	152,54	R\$ 8,62	R\$ 1.314,98	R\$ -	R\$ 1.314,93	100,00%
4.3	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	152,55	-	152,54	R\$ 9,87	R\$ 1.505,66	R\$ -	R\$ 1.505,61	100,00%
4.4	CPU 022.	Próprio	lçamento de telças metálicas	KG	3096,71	-	-	R\$ 0,56	R\$ 1.734,15	R\$ -	R\$ -	0,00%
5			MURO DE ARRIMO						R\$ 77.245,52	R\$ -	R\$ 52.474,48	67,93%
5.1	93	ORSE	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	157,82	-	103,28	R\$ 453,39	R\$ 71.554,00	R\$ -	R\$ 46.825,44	65,44%
5.2	C2785	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	77,70	-	77,12	R\$ 73,25	R\$ 5.691,52	R\$ -	R\$ 5.649,04	99,25%
6			MURO						R\$ 76.064,09	R\$ -	R\$ 16.810,93	22,10%
6.1	C2785	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	17,04	-	4,17	R\$ 73,25	R\$ 1.248,18	R\$ -	R\$ 305,45	24,47%
6.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	14,20	-	6,95	R\$ 28,13	R\$ 399,44	R\$ -	R\$ 195,50	48,94%
6.3	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	71,00	-	47,00	R\$ 60,18	R\$ 4.272,78	R\$ -	R\$ 2.899,92	67,87%

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:07353785
000125

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:07353785000125
Dados: 2024.09.12
09:56:00 -03'00'

Kassio Farias de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 05/200-01PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25 DATA DE ELABORAÇÃO: 30/08/24 PERÍODO: 16/08/2024 A 30/08/2024	ORDEM DE SERVIÇO:	20/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	438 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.435.660,74	
	TRANSCORRIDO:	315 DIAS	VALOR REVISADO	1.435.660,74	100,00%
	PARALISAÇÃO:				
	REINICIO:		VALOR DESTA MEDIÇÃO	7.705,55	0,54%
	ADITIVO DE PRAZO:	0 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	279.837,41	19,49%
	PRAZO RESTANTE:	123 DIAS	SALDO DO CONTRATO	1.155.823,33	80,51%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
6.4	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	20,80	-	18,00	R\$ 51,55	R\$ 1.072,24	R\$ -	R\$ 927,90	86,54%
6.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,91	-	26,61	R\$ 18,81	R\$ 506,17	R\$ -	R\$ 500,56	98,89%
6.6	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	98,59	-	88,16	R\$ 16,69	R\$ 1.645,46	R\$ -	R\$ 1.471,46	89,43%
6.7	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,59	-	1,35	R\$ 763,14	R\$ 1.213,39	R\$ -	R\$ 1.030,24	84,91%
6.8	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	142,00	-	117,50	R\$ 80,68	R\$ 11.456,56	R\$ -	R\$ 9.479,90	82,75%
6.9	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	284,00	-	-	R\$ 3,99	R\$ 1.133,16	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.10	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	284,00	-	-	R\$ 36,88	R\$ 10.473,92	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.11	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	420,80	-	-	R\$ 2,73	R\$ 1.148,78	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.12	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	420,80	-	-	R\$ 14,42	R\$ 6.067,93	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.13	7763	ORSE	Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, exclusive pintura	m²	42,00	-	-	R\$ 527,03	R\$ 22.135,26	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.14	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	4,00	-	-	R\$ 453,71	R\$ 1.814,84	R\$ -	R\$ -	0,00%

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 097.230-0/PE

CONSTRUTOR
A INHUMAS
LTDA:07353785000125
5000125

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:07353785000125
Dados: 2024.09.12
09:56:08 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - CNPJ: 07.353.785/0001-25 DATA DE ELABORAÇÃO: 30/08/24 PERÍODO: 16/08/2024 A 30/08/2024	ORDEM DE SERVIÇO:	20/10/2023	Resumo Financeiro	valor (R\$)	%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	438 DIAS	VALOR DO CONTRATO	1.435.660,74	
	TRANSCORRIDO:	315 DIAS	VALOR REVISADO	1.435.660,74	100,00%
	PARALISAÇÃO:				
	REINICIO:		VALOR DESTA MEDIÇÃO	7.705,55	0,54%
	ADITIVO DE PRAZO:	0 DIAS	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	279.837,41	19,49%
	PRAZO RESTANTE:	123 DIAS	SALDO DO CONTRATO	1.155.823,33	80,51%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	CÓD	BANCO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	FISICO			P.UNIT. C/BDI	FINANCEIRO			
					CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	REFLEXO
6.15	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	46,00	-	-	R\$ 22,99	R\$ 1.057,54	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.16	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	46,00	-	-	R\$ 45,58	R\$ 2.096,68	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.17	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	198,80	-	-	R\$ 41,86	R\$ 8.321,76	R\$ -	R\$ -	0,00%

Total=	R\$	269.534,32	R\$	7.705,55	R\$	112.305,51	41,67%
--------	-----	------------	-----	----------	-----	------------	--------

Kassio Ferra de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.390-D/PE

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:0735378500
0125

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:07353785000125
Dados: 2024.09.12 09:56:16
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE URUÇU MIRIM, ZONA RURAL DE GRAVATÁ – PE
LOCAL: DISTRITO DE URUÇU MIRIM, GRAVATÁ-PE

DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS - BOLETIM DE MEDIÇÃO 05									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.2	CPU 024.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	COMP.	LARG.	PROF / ALT	TAXA	REPET.	SUBTOTAL
		BM 05							-
		Taxa de adm							-
					% ACUMULADO	CONVERSÃO EM MESES	PAGO BM ANTERIOR	ESTE BOLETIM	
		Proporção financeira			27,60%	2,76	1,94	0,82	
								TOTAL	0,82

Kassio Perazzo-Savallio
Engenheiro Civil
CREA: 073537850-0/PE

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:073537850001
25

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA INHUMAS
LTDA:07353785000125
Dados: 2024.09.12 09:56:24
-03'00'