PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

GRAVATÁ — COMPROMISSO COM AS PESSOAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE

CONTRATO Nº 069/2024
LOCAL: GRAVATÁ - PE
EMPRESA: CONSTRUTORA IPOOIL EIRELI
DATA DE ELABORAÇÃO: 20/03/2025
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13/02/2025 A 20/03/2025

ORDEM DE SERVIÇO	18/01/2025
PRAZO DE EXECUÇÃO	270 DIAS
TRANSCORRIDO	83 dias
PARALISAÇÃO	
REINÍCIO	
ADITIVO DE PRAZO	
PRAZO RESTANTE	117 dias

Resumo Financeiro	Valor (R$)	%
VALOR DO CONTRATO	R$ 376.000,00	
APOSTILAMENTO - REAJUSTE		
VALOR ADITIVADO		
VALOR DESTA MEDIÇÃO	R$ 94.747,28	25,21%
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	R$ 184.453,34	49,06%
SALDO DO CONTRATO	R$ 191.546,62	50,94%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R$)			Desvio (%)
Item sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inicial o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inicial o período	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	M2	8,00	R$ 281,25	R$ 2.250,00	8,00		8,00	R$ 2.250,00	R$ -	R$ 2.250,00	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	R$ 5.129,28	R$ 15.387,84	1,00	1,00	2,00	R$ 5.129,28	R$ 5.129,28	R$ 10.258,56	
3	PAVIMENTAÇÃO											
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO), AF_06/2016	M	1020,00	R$ 38,77	R$ 39.545,40	208,00	349,00	557,00	R$ 8.064,16	R$ 13.530,73	R$ 21.594,89	
3.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material lastreado até 10km (m)	M	1020,00	R$ 8,78	R$ 8.955,60	208,00	349,00	557,00	R$ 1.835,24	R$ 3.064,22	R$ 4.899,46	
3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	M	1020,00	R$ 36,68	R$ 37.413,60	124,80	349,00	473,80	R$ 4.577,66	R$ 12.893,32	R$ 17.470,98	
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_06/2020	M2	2004,00	R$ 80,89	R$ 162.083,52	753,00	442,00	1.195,00	R$ 60.902,64	R$ 35.248,95	R$ 96.151,60	
3.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016	M	210,00	R$ 33,58	R$ 7.051,80				R$ -	R$ -	R$	
3.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR ONDRIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_10/2022	M2	235,20	R$ 90,74	R$ 21.342,05		54,50	54,50	R$ -	R$ 4.945,33	R$ 4.945,33	
3.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_10/2022	M2	408,00	R$ 84,17	R$ 34.341,36		232,00	232,00	R$ -	R$ 19.527,44	R$ 19.527,44	
4	CALÇADA											
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	M2	72,00	R$ 137,21	R$ 9.879,12				R$ -	R$ -	R$	
4.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF_08/2023	M3	29,48	R$ 52,65	R$ 1.552,12				R$ -	R$ -	R$	
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO N LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	378,00	R$ 65,97	R$ 24.936,66	106,05		106,05	R$ 6.996,12	R$ -	R$ 6.996,12	
5	SINALIZAÇÃO											
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR =ARAFUSOS EM MURO	UN	7,00	R$ 108,65	R$ 760,55				R$ -	R$ -	R$	
5.2	Placa de regulamentação em aço D = 0.50 m - película retro rrefleiiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	4,00	R$ 293,76	R$ 1.175,04				R$ -	R$ -	R$	
5.3	Placa de regulamentação em aço R1 lado 0.248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento 3 implantação	UN	6,00	R$ 293,84	R$ 1.763,04				R$ -	R$ -	R$	
5.4	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	UN	10,00	R$ 156,23	R$ 1.562,30				R$ -	R$ -	R$	

TOTAL GERAL: IMPORTA-SE O VALOR DO BM EM R$ 94.747,28 (NOVENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE OITO CENTAVOS) — R$ 94.747,28

IPOJUCA SABINO DE ARAUJO:38947730491
Assinado de forma digital por IPOJUCA SABINO DE ARAUJO:38947730491
Dados: 2025.03.20 11:34:04 -03'00'

IGOR ISNARD GALVAO ARAUJO:09217370410
Assinado de forma digital por IGOR ISNARD GALVAO ARAUJO:09217370410
Dados: 2025.03.20 11:34:16 -03'00'

Digitalizado com CamScanner

GRAVATÁ PREFEITURA MUNICIPAL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

GRAVATÁ PREFEITURA MUNICIPAL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ/PE		ORDEM DE SERVIÇO:	16/01/2025	Resumo Financeiro	
CONTRATO Nº 156/2024				VALOR DO CONTRATO	R$ 370.000,00
LOCAL: GRAVATÁ/PE		PRAZO DE EXECUÇÃO:	270 DIAS	VALOR REVISADO	R$ -
EMPRESA: CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI		TRANSCORRIDO:	63 dias	APOSTILAMENTO - REAJUSTE	R$ -
DATA DE ELABORAÇÃO:		PARALISAÇÃO:	0	VALOR DESTA MEDIÇÃO	R$ 94.747,28
PERIODO DE EXECUÇÃO: 13/02/2025 A 20/03/2025	20/03/2025	ADITIVO DE PRAZO:		VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	R$ 184.493,38
		PRAZO RESTANTE:	117 dias	SALDO DO CONTRATO	R$ 185.506,62

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	UNIDADE	C	L	H	QTD	MEDIDO
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
		1,00	MÊS				1,00	5129,28
3.0	PAVIMENTAÇÃO - RUA BENEDITO FONSECA							
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.020,00	M					
	RUA PADRE CICERO							
	Meios-fios dos bordos LD/LE			100,00	1,00			100,00
	Meios-fios dos bordos /LE			100,00	1,00			100,00
							total	200,00
	TRAVESSA 01							
	Meios-fios dos bordos LD/LE			48,00	1,00			48,00
	Meios-fios dos bordos LD/LE			48,00	1,00			48,00
							total	96,00
	TRAVESSA 02							
	Meios-fios dos bordos LD/LE			26,50	1,00			26,50
	Meios-fios dos bordos LD/LE			26,50	1,00			26,50
							total	53,00
							TOTAL	349,00
3.2	Escoramento continuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material (/distancia até 10km (m)	1.020,00	M					
				349,00	1,00	CONFORME MEIO FIO		349,00
							total	349,00
3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	1.020,00	M					
	RUA PADRE CICERO			100,00	2,00			200,00
	TRAVESSA 01			48,00	2,00			96,00
	TRAVESSA 02			26,50	2,00			53,00
								349,00

IPOJUCA SABINO DE ARAUJO:38947730491 Assinado de forma digital por IPOJUCA SABINO DE ARAUJO:38947730491 Dados: 2025.03.20 11:33:27 -03'00'

IGOR ISNARD GALVAO ARAUJO:09217370410 Assinado de forma digital por IGOR ISNARD GALVAO ARAUJO:09217370410 Dados: 2025.03.20 11:33:41 -03'00'

Digitalizado com CamScanner

GRAVATÁ PREFEITURA MUNICIPAL COMPROMISSO COM AS PESSOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

GRAVATÁ PREFEITURA MUNICIPAL COMPROMISSO COM AS PESSOAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ/PE		ORDEM DE SERVIÇO:	16/01/2025
CONTRATO Nº 156/2024		PRAZO DE EXECUÇÃO:	270 DIAS
LOCAL: GRAVATÁ/PE		TRANSCORRIDO:	63 dias
EMPRESA: CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI		PARALISAÇÃO:	0
DATA DE ELABORAÇÃO:		ADITIVO DE PRAZO:	
PERIODO DE EXECUÇÃO: 13/02/2025 A 20/03/2025	20/03/2025	PRAZO RESTANTE:	117 dias

Resumo Financeiro		
VALOR DO CONTRATO	R$	370.000,00
VALOR REVISADO	R$	-
APOSTILAMENTO - REAJUSTE	R$	-
VALOR DESTA MEDIÇÃO	R$	94.747,28
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	R$	184.493,38
SALDO DO CONTRATO	R$	185.506,62

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1 3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	2.004,00	M2					
	RUA PADRE CICERO			85,00	5,20			442,00
3.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	210,00						
3.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR SOLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	235,20						
	RUA PADRE CICERO			1,12	48,66			54,50
3.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	408,00						
	TRAVESSA 01			48,00	3,20			153,60
	TRAVESSA 02			26,50	4,60			121,90
								275,50
						PREVISTO NO ORÇAMENTO		232,00
						A ADITAR		43,50
4.0	CALÇADA - RUA BENEDITO FONSECA							
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO N LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. \F_08/2022	378,00	M2					

IGOR ISNARD GALVAO ARAUJO:09217370410 Assinado de forma digital por IGOR ISNARD GALVAO ARAUJO:09217370410 Dados: 2025.03.20 11:37:52 -03'00'

IPOJUCA SABINO DE ARAUJO:38947730491 Assinado de forma digital por IPOJUCA SABINO DE ARAUJO:38947730491 Dados: 2025.03.20 11:38:07 -03'00'

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

GRAVATÁ PREFEITURA MUNICIPAL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
BOLETIM DE MEDIÇÃO

GRAVATÁ PREFEITURA MUNICIPAL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ/PE		ORDEM DE SERVIÇO:	16/01/2025	Resumo Financeiro	
CONTRATO Nº 156/2024		PRAZO DE EXECUÇÃO:	270 DIAS	VALOR DO CONTRATO	R$ 370.000,00
LOCAL: GRAVATÁ/PE		TRANSCORRIDO:	63 dias	VALOR REVISADO	R$ -
EMPRESA: CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI		PARALISAÇÃO:	0	APOSTILAMENTO - REAJUSTE	R$ -
DATA DE ELABORAÇÃO:	20/03/2025	ADITIVO DE PRAZO:		VALOR DESTA MEDIÇÃO	R$ 94.747,28
PERIODO DE EXECUÇÃO: 13/02/2025 A 20/03/2025		PRAZO RESTANTE:	117 dias	VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	R$ 184.493,38
				SALDO DO CONTRATO	R$ 185.506,62

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

IPOJUCA SABINO DE ARAUJO:38947730491

Assinado de forma digital por IPOJUCA SABINO DE ARAUJO:38947730491
Dados: 2025.03.20 11:38:18 -03'00'

IGOR ISNARD GALVAO ARAUJO:09217370410

Assinado de forma digital por IGOR ISNARD GALVAO ARAUJO:09217370410
Dados: 2025.03.20 11:38:29 -03'00'